



**IĞDIR ÜNİVERSİTESİ**

**2021 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**2022**

## İÇİNDEKİLER

<b>Genel Değerlendirme .....</b>	<b>1</b>
<b>Misyon .....</b>	<b>1</b>
<b>Vizyon .....</b>	<b>1</b>
<b>Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları .....</b>	<b>1</b>
<b>Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi .....</b>	<b>1</b>
<b>2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme .....</b>	<b>3</b>
<b>2021 Yılı Yatırım Uygulamaları .....</b>	<b>4</b>
<b>2021 Yılı Proje Uygulamaları .....</b>	<b>4</b>
<b>Devam Eden Projeler .....</b>	<b>4</b>
<b>Tamamlanan Projeler .....</b>	<b>5</b>
<b>Proje Tamamlama Raporu .....</b>	<b>6</b>
<b>İğdır Üniversitesi 2021 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL) .....</b>	<b>9</b>
<b>2021 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu .....</b>	<b>12</b>

## TABLolar

<b>Tablo 1 İğdır Üniversitesi Kurumsal Tarihçe .....</b>	<b>1</b>
<b>Tablo 2 Üniversitemiz Fiziki Durumu .....</b>	<b>2</b>
<b>Tablo 3 Derslikler ve Laboratuvarlar .....</b>	<b>3</b>
<b>Tablo 4 Yemekhane ve Diğer Yerler .....</b>	<b>3</b>
<b>Tablo 5 Yatırım Uygulamaları .....</b>	<b>4</b>
<b>Tablo 6 Devam Eden Projeler .....</b>	<b>4</b>
<b>Tablo 7 Tamamlanan Projeler .....</b>	<b>5</b>
<b>Tablo 8 Proje Tamamlama Raporu .....</b>	<b>6</b>
<b>Tablo 9 Gerçekleşme Raporu .....</b>	<b>9</b>
<b>Tablo 10 Yatırımlar Özet Tablo .....</b>	<b>10</b>



2008 yılında kurulan Iğdır Üniversitesi insan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmeyi, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı temel amaç edinmiştir.

Üniversitemiz bu temel amaçlarına ulaşmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim verebilmek ve araştırma yapmak üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizce yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler bu raporun içeriğini oluşturmakta olup kamuoyunu bilgilendirmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 25'inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Bu bağlamda Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmuş olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize, ilimize ve insanlığa faydalı olması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılarının devamını dilerim.

**Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör**

## 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

### 1. Genel Değerlendirme

Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile toplamda 135.040.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 112.040.000 TL'si cari, 23.000.000 TL'si ise sermaye giderlerine ayrılmıştır. 2021 yılı sermaye giderleri için verilen mevcut ödeneye ilave olarak yıl içerisinde 5.603.144 TL ödenek ekleme ile sermaye bütçesi toplamda 28.603.144 TL'ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde toplam ödenek üzerinden 20.046.000 TL ile %70 oranında bir harcama gerçekleşmiştir.

#### Misyon

Küreselleşen dünyaya ayak uydurmak, bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlamak, bölgesel ve ulusal gelişim için "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" başta olmak üzere AR-GE çalışmalarına öncelik vermek; ayrıca insan merkezli bir anlayış ile sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen çalışkan, üretken, kendini sürekli yenileyen; milli, manevi ve mesleki etik değerlerine bağlı

bireyler yetişmesini sağlamaktır.

#### Vizyon

Gücünü bilimden alan, eğitim öğretim ve AR-GE çalışmalarının yanı sıra bölgesel kalkınma odaklı hizmetler sunan, ihtisaslaşma alanında öncülük eden, yenilikçi, çağdaş, üretken ve geleceğe yön veren saygın üniversite olmaktır.

#### 1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

*Özel Bütçe*

#### 2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

*Iğdır Üniversitesi 2021 yılsonu itibariyle 9 fakülte, 1 enstitü, 4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul 24 uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir.*

**Tablo 1 Iğdır Üniversitesi Kurumsal Tariheçe**

Fakülteler	
Ziraat Fakültesi	2006
İlahiyat Fakültesi	2008
Mühendislik Fakültesi	2008
Fen-Edebiyat Fakültesi	2010
Güzel Sanatlar Fakültesi	2011
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	2011
Turizm Fakültesi	2013
Sağlık Bilimleri Fakültesi	2019
Diş Hekimliği Fakültesi	2021

## 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Yüksekokullar	
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2011
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	2015
Meslek Yüksekokulları	
İğdır Meslek Yüksekokulu	1995
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2008
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	2013
Tuzluca Meslek Yüksekokulu	2013
Enstitüler	
Fen Bilimleri Enstitüsü (kapatıldı)	2008
Sağlık Bilimleri Enstitüsü (kapatıldı)	2008
Sosyal Bilimler Enstitüsü (kapatıldı)	2008
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	2020

**Tablo 2 Üniversitemiz Fiziki Durumu**

1-ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN YERLEŞKESİ (SUVEREN)			
	Binanın Adı	Toplam Bina/Tesis Alanı (m <sup>2</sup> )	Toplam Arsa/ Arazi Alanı (m <sup>2</sup> )
1	Rektörlük	15.687,80	2.906.791,18
2	Ziraat Fakültesi Binası	22.426,37	
3	Merkezi Derslik (Teknik Bilimler, İğdır MYO)	8.082,00	
4	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı	3.800,00	
5	Rektörlük Konutu	455,00	
6	Kapalı Spor Salonu	1.795,67	
7	Lojmanlar	20.024,16	
8	Atölye Binası	2.879	
9	Hayvan Hastanesi	1.275,90	
10	Medikososyal Binası	13.302,62	
11	Cami (İlahiyat Fakültesi Uygulama Alanı)	3.712,00	
<b>TOPLAM</b>		<b>93.439,00</b>	<b>2.906.791,18</b>
II-KARAAĞAÇ YERLEŞKESİ (İĞDIR/MERKEZ)			
Binanın Adı		Toplam Bina/Tesis Alanı (m <sup>2</sup> )	Toplam Arsa/ Arazi Alanı (m <sup>2</sup> )
1	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu- Konukevi (Uygulama Otel)	10.454,00	10.454,00

### 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

<b>TOPLAM</b>		<b>10.454,00</b>	<b>10.454,00</b>
<b>III. DİĞER YERLEŞKELER</b>			
	Binanın Adı	Toplam Bina/Tesis Alanı (m <sup>2</sup> )	Toplam Arsa/ Arazi Alanı (m <sup>2</sup> )
1	Melekli Tarımsal Uygulama ve Araştırma Alanı		133.000,00
2	Tuzluca Tuz Terapi Uygulama Alanı		32.136,35
TOPLAM			155.090,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>103.893,00</b>	<b>3.104.171,60</b>

**Tablo 3 Derslikler ve Laboratuvarlar**

Derslikler ve Laboratuvarlar	Adedi	Alan (m <sup>2</sup> )
Merkezi Derslik	25	1770
İğdır MYO (Ana Bina)	10	825
Teknik Bilimler MYO (Suveren)	30	1750
Ziraat Fakültesi (Suveren)	39	3069
Laboratuvarlar	36	2693
Konferans Salonu	Kişi	Alanı (m <sup>2</sup> ) 109
Karaağaç Kampüs Konferans Salonu	370	300
Sosyal Tesisler	Adedi	Toplam Alan(m <sup>2</sup> )
Misafir Odası	44	856

**Tablo 4 Yemekhane ve Diğer Yerler**

Cins	Sayı (Adet)	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Kapasitesi (Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi	3	911	3.100
Personel Yemekhanesi	4	300	400
Kantin	4	900	1.000
<b>Toplam</b>	<b>11</b>	<b>2.111</b>	<b>4.500</b>

#### 1.3 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

2021 yılı itibarıyla Merkezi Derslik Binası yapım işi devam etmektedir. Merkezi Dersliğin 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı planlanmaktadır. Merkezi Derslik dışında ayrıca Tuz Terapi Merkezi Projesi devam etmektedir.

## 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

### 1.4 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Tablo 5 Yatırım Uygulamaları

Proje No	Proje Adı	Aktarılan Ödenek	Harcanan	Gerçekleşen	Açıklama
2019H033540	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	48.000	48.000	% 100	Proje tamamlanmıştır.
2009H031340	Kampüs Altyapısı	2.000.000	0	% 0	Kampüs Altyapısı kapsamında Şehit Bülent Yurtseven Kampüsüne sıcak asfalt yapım işi henüz yapılmamıştır.
2009H031350	Derslik ve Merkezi Birimler	12.002.000	11.883.000	% 99	Merkezi Derslik Projesi Kapsamında Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde Merkezi Derslik Binası ile Tuzluca Tuz Terapi Merkezi yapım işi devam etmektedir.
2019H036380	Muhtelif İşler	8.000.000	7.880.000	% 98	Proje tamamlanmıştır.
2019H063690	Yayın Alımı	950.000	235.000	% 25	Proje tamamlanmıştır.

## 2. 2021 Yılı Proje Uygulamaları

### 1. Devam Eden Projeler

#### 1. Kamu Yatırım Projeleri

Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir.

#### 1. 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında 2021 yılında Merkezi Derslik binası yapımı devam etmektedir. 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı planlanmaktadır. Ayrıca Tuz Terapi Merkezi projesi' de devam eden işler arasında yer almaktadır.

### 2.1 Devam Eden Projeler

Tablo 6 Devam Eden Projeler

Proje No	Proje Adı	Bütçesi
2009H03-1052	Merkezi Derslik ve Birimler	Özel Bütçe
2020H03-151463	Kampüs Altyapısı Projesi	Özel Bütçe

## 2.2 Tamamlanan Projeler

### 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

**Tablo 7 Tamamlanan Projeler**

Proje No	Proje Adı	Bütçesi
T021H03-166050	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Özel Bütçe
T021H03-155941	Muhtelif İşler	Özel Bütçe
T021H03-155779	Yayın Alımı	Özel Bütçe



## 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

## PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Tablo 8 Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	T021H03-166050					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Alt sektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Etüt Projelerinin Yapılması					
Proje Yeri	Iğdır					
Karakteristiği	Etüt-Proje					
Fiziki Hedefi	% 100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		48.000			48.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)		<b>48.000</b>			<b>48.000</b>	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Yaklaşık 6 km Sıcak Asfalt Projesi, Karaağaç Kampüsü Yola Terk ve Cins Tahsisi Projesi, Merkezi Derslik ve Atölye Binaları Harita Sorumlu Evraklarının Hazırlanması					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Tablo 8 Proje Tamamlama Raporu (Devam)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	T021H03-155941					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Mal ve Cihaz Alımı, Bakım Onarım ve Taşıt Alımı					
Proje Yeri	Iğdır					
Karakteristiği	B.On-Tad. Mak. Teç. Bil Don. Yaz. Alt Bak. On. İd. Yen. Taşıt					
Fiziki Hedefi	% 100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi	Sözleşme İhale Bedeli					
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		8.000.000			8.000.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)		7.880.000			7.880.000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İhtiyaç duyulan makine-techizat, büyük bakım onarımı ve yeni taşıt alımlarının tamamlanması					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

## 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

### Tablo 8 Proje Tamamlama Raporu (Devam)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	T021H03-155779					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Kütüphane Yayın Alımı					
Proje Yeri	İğdır					
Karakteristiği	Kütüphane Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi	% 100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		<b>950.000</b>			<b>950.000</b>	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)		<b>235.000</b>			<b>235.000</b>	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İhtiyaç duyulan Kütüphane veri tabanı alımlarının tamamlanması, basılı ve görsel yayın alımı					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

## 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

### İğdır Üniversitesi 2021 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL)

**Kuruluş Adı** : İğdır Üniversitesi  
**Sektör adı** : Eğitim

2021 Yıl Sonu İtibariyle Kümülatif Nakdi

**Tablo 9 Gerçekleşme Raporu**

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
244132	416	T021H03-166050	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	İğdır	0	48.000	48.000	0	0	48.000					48.000
255064	416	2020H03-151463	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2021	İğdır	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000					0
255061	416	2009H03-1052	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2021	İğdır	0	12.002.000	11.883.000	0	0	18.140.000					11.883.000
244138	416	T021H03-155779	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2021	İğdır	0	950.000	235.000	0	0	950.000					235.000
248063	416	T021H03-155941	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2021	İğdır	0	8.000.000	7.880.000	0	0	8.000.000					7.880.000
<b>TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>23.000.000</b>	<b>20.046.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000.000</b>					<b>20.046.000</b>

## 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (\*)

Kurum Adı : İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE

2021 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Tablo 10 Yatırımlar Özet Tablo

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Yılı Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Yılsonu itibariyle Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Spor															
Eğitim	6	23.000.000	23.000.000		20.046.000	20.046.000									23.000.000
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>		<b>20.046.000</b>	<b>20.046.000</b>									<b>23.000.000</b>

(\*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.