

2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Genel Değerlendirme

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Özel Bütçe

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Iğdır Üniversitesi 2020 yılsonu itibariyle 9 fakülte, 1 enstitü, 4 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul 22 uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir.

Iğdır Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı (2020 Yılsonu İtibariyle)

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)		Toplam (m2)	PROJESİ
	Üniversite	Hazine/Diğer		
Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu (Karaağaç Kampüsü)	6.000		6.000	2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler
Konukevi (Uygulama Oteli, Karaağaç Kampüsü)	4.454		4.454	2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler
Kapalı spor salonu (suveren kampüsü)	4.808		4.808	2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Merkezi derslik (suveren kampüsü)	8.082		8.082	2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler
Laboratuar (suveren kampüsü)	3.800		3.800	2010K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Rektörlük binası (suveren kampüsü)	25.500		25.500	2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler
Ziraat Fakültesi (suveren kampüsü)	33.000		33.000	2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler.
Lojmanlar (suveren kampüsü)	23.280		23.280	2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler
Rektör konutu (suveren kampüsü)	455		455	2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler
Yapım aşamasında olan hizmet alanları (Medikososyal, Sosyal Bilimler Fakültesi, Açık Spor Tesisleri)	45.000		45.000	

1-ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN YERLEŞKESİ (SUVEREN)

	Binanın Adı	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)	Toplam Arsa/ Arazi Alanı (m ²)
1	Rektörlük	15.687,80	2.906.791,18
2	Ziraat Fakültesi Binası	22.426,37	
3	Merkezi Derslik (Teknik Bilimler, Iğdır MYO)	8.082,00	
4	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı	3.800,00	
5	Rektörlük Konutu	455,00	
6	Kapalı Spor Salonu	1.795,67	
7	Lojmanlar	20.024,16	
8	Atölye Binası	2.879	
9	Hayvan Hastanesi	1.275,90	
10	Medikososyal Binası	13.302,62	
11	Cami (İlahiyat Fakültesi Uygulama Alanı)	3.712,00	
TOPLAM		93.439,00	2.906.791,18

II-KARAAĞAÇ YERLEŞKESİ (IĞDIR/MERKEZ)

	Binanın Adı	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)	Toplam Arsa/ Arazi Alanı (m ²)
1	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Merkezi Derslikler ve Konferans Salonu- Konukevi (Uygulama Oteli)	10.454,00	10.454,00
TOPLAM		10.454,00	10.454,00

III. DİĞER YERLEŞKELER

	Binanın Adı	Toplam Bina/Tesis Alanı (m ²)	Toplam Arsa/ Arazi Alanı (m ²)
1	Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi		133.000,00
2	Tuzluca Tuz Terapi Uygulama Alanı		32.136,35
TOPLAM			155.090,00
GENEL TOPLAM		103.893,00	3.104.171,60

Derslikler ve Laboratuvarlar	Adedi	Alan (m2)
Merkezi Derslik	25	1770
Iğdır MYO (Ana Bina)	10	825
Teknik Bilimler MYO (Suveren)	30	1750
Ziraat Fakültesi (Suveren)	39	3069
Laboratuvarlar	36	2693
Konferans Salonu	Kişi	Alanı (m2) 109
Karaağaç Kampüs Konferans Salonu	370	300
Sosyal Tesisler	Adedi	Toplam Alan(m2)
Misafir Odası	44	856

Cins	Sayı (Adet)	Kapalı Alan (m ²)	Kapasitesi (Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi	3	911	3.100
Personel Yemekhanesi	4	300	400
Kantin	4	900	1.000
Toplam	11	2.111	4.500

1.3 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

2020 yılı itibariyle kampüs altyapısı altında 1000 Dönümlük Sahada 1.Etap Peyzaj Projesi ile Atölye Binaları projesi tamamlanmıştır. 2020 yılı içerisinde Tuzluca Tuz Terapi Merkezi Projesi devam etmektedir. 2020 yılında Merkezi Derslik Projesinin ihalesi yapılarak yapım işi başlamıştır.

1.4 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Proje No	Proje Adı	Aktarılan Ödenek	Harcanan	Gerçekleşen	Açıklama
2020H03-151439	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	48.000	-	%	Proje tamamlanmıştır.
2020H03-151463	Kampüs Altyapısı	2.000.000	1.519.000	% 76	Peyzaj çalışmaları 2019/2. dönem itibariyle bitmiştir. Ges Projesi bitmiştir.
2009H03-1052	Derslik ve Merkezi Birimler	6.500.000	3.951.094	% 61	2019-2021 orta vadeli mali planın 7.Maddesi gereği kütüphane yapımı askıya alınmıştır. Atölye binalarının yapımı sorunsuz devam etmektedir.
2020H03-151462	Muhtelif İşler	8.000.000	4.205.000	% 53	Proje tamamlanmıştır.
2020H03-151461	Yayın Alımı	600.000	276.000	% 46	Proje tamamlanmıştır.
2011H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	-	-	-	2019-2021 orta vadeli mali planın 7.Maddesi gereği tribün yapımı askıya alındı. Proje tamamlanamamıştır.

2. 2020 Yılı Proje Uygulamaları

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir.

1. 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında 2020 yılında Atölye binası yapımı devam etmiştir. 2021 yılı içerisinde tamamlanacağı planlanmaktadır.

Ayrıca Tuz Terapi Merkezi projesi ihalesi yapılmıştır. Proje devam etmektedir.

2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

Proje No	Proje Adı	Bütçesi
2020H03-151439	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Özel Bütçe
2020H03-151462	Muhtelif İşler	Özel Bütçe
2020H03-151461	Yayın Alımı	Özel Bütçe
2020H03-151463	Kampüs Altyapısı Projesi	Özel Bütçe

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151439					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Alt sektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Etüt Projelerinin Yapılması					
Proje Yeri	Iğdır					
Karakteristiği	Etüt-Proje					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2021					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		48.000			48.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		48.000			48.000	
2020						
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Peyzaj, Doğalgaz Dönüşümü büyük bakım onarım proje alımları yapılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Eksen					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151462					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Mal ve Cihaz Alımı, Bakım Onarım ve Taşıt Alımı					
Proje Yeri	İğdır					
Karakteristiği	B.On-Tad. Mak. Teç., Bil Don. Yaz. Alt Bak. On. İd. Yen. Taşıt					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		8.000.000			8.000.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		8.000.000			8.000.000	
2020						
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İhtiyaç duyulan makine-teçhizat, büyük bakım onarımı ve yeni taşıt alımlarının tamamlanması					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. Olarak verilecektir.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-151461					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Kütüphane Yayın Alımı					
Proje Yeri	İğdır					
Karakteristiği	Küt.Yay.Al.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		600.000			600.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		600.000			600.000	
2020						
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İhtiyaç duyulan Kütüphane veri tabanı alımlarının tamamlanması					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Ekseni					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2017 – 2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2019 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

İğdır Üniversitesi 2020 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL)

Kuruluş Adı : İğdır Üniversitesi
Sektör adı : Eğitim

2020 Yıl Sonu İtibariyle Kümülatif Nakdi

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
244132	416	2019H033540	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2019	İğdır	0	100.000	72.000	0	0	100.000					72.000
255064	416	2009H031340	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2019	İğdır	0	66.194	3.105	0	0	5.900					3.105
255061	416	2009H031350	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2019	İğdır	0	18.855	2.495	0	0	1.647					2.495
244138	416	2019H036390	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2019	İğdır	0	400	306	0	0	400					306
248063	416	2019H035530	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2019	İğdır	0	7.148	5.381	0	0	7.148					5.381
TOPLAM							0	192.599	83.287	0	0	115.095					83.287

2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı : İĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE

2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Yılı Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Yılsonu itibariyle Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Spor	1	150	150		0	0		0	0						150
Eğitim	5	192.599	192.599		83.287	83.287		1.647	1.647						115.095
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	6	192.599	192.599		83.287	83.287		115.095	115.095						115.095

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.