



T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU



İçindekiler

1. Yönetici Özeti	3
2. Genel Değerlendirme	4
2.1. Üniversitemizin Vizyonu	4
2.2. Üniversitemizin Misyonu	4
2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri	4
2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları	5
2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi:.....	6
2.6. 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	6
2.7. 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	7
3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları:.....	9
3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	13
3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	16
3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	16
4. Öneriler	16

1. Yönetici Özeti



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki çağdaş yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5765 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1’inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 100’uncü maddesiyle kurulmuştur.

Üniversitemiz yeni kurulmuş olan bir üniversite olduğundan dolayı 2009 yılında en önemli hedefimiz, Üniversitemizin en kısa sürede yapılandırılması ve bu sayede etkin ve verimli bir şekilde hizmetlerin sürdürülebilir hale getirilmesi olmuştur.

Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet eder konuma getirerek, teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize modern ve kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak Üniversitemizin öncelikli hedeflerindedir. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz.

Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Üniversitemizin 2009 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci ve 60’uncü maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ
Rektör

2. Genel Değerlendirme

2.1. Üniversitemizin Vizyonu

Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, Iğdır ilinin “Kültür Elçiliği” görevini yürüten, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak.

2.2. Üniversitemizin Misyonu

Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırmacılar yetiştirmek.

2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Amaçlar

- Araştırma Faaliyetlerini Arttırmak
- Yüksek öğrenimde eğitim öğretimin kapasitesini artırmak
- Üniversitenin tanınırlığını artırmak
- Eğitim-öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak
- Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi
- Üniversite -Toplum İlişkilerini Kurmak ve Geliştirmek
- Iğdır Üniversitesinin Kurum Kültürünü ve Kimliğini Geliştirmek
- Teknolojik ve Fiziksel Altyapının Geliştirilmesi

Hedefler


- Bilimsel Yayınların Sayısını Arttırmak
- Bilimsel Toplantıların Sayısını Arttırmak ve Bilimsel Toplantılara Katılımı Teşvik Etmek
- Proje Sayısını Arttırmak
- Mesleki Eğitimin Kalitesini Arttırmak
- Basın yayın araçlarını daha etkin hâle getirmek
- Etkinliklere katılan izleyici sayısını artırmak üzere tanıtım yapmak
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını artırmak
- Öğrenci ve çalışanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileştirmek
- Yurtiçi ve Yurtdışındaki Üniversiteler İle İşbirliğini Geliştirmek
- Üniversite'nin ilişkide olduğu kamu kurumlarıyla güven artırıcı bağlantıların sağlanması, bilgi akışı ve işbirliğini sağlayacak şekilde toplantıların düzenlenmesi ve ortak projelerin oluşturulması
- Belirli aralıklarla Iğdır'da bulunan uluslararası, ulusal medya temsilcilikleri ve yerel medya kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunulması.

- Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirmek
- Halka Yönelik Ürün/Hizmetleri Kalite Yönünden Geliştirmek
- Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunacak Proje ve Araştırmaları Teşvik Etmek
- Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması
- Etkin Bir İdari Yapı Kurmak, Birimleri Mal ve Hizmet Alımı Yönünden İyileştirmek
- Personelin Niteliklerini ve Sayılarını Arttırmak
- İhtiyaç duyulan ve mevcut olmayan hizmet birimlerini kurmak
- Çalışanların Üniversite'ye ve birimlerine olan bağlılıklarının artırılması
- Mevcut altyapının ve fiziki alanların geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması
- Yeni Yerleşkedeki Yapım Faaliyetlerini Gerçekleştirmek
- Yeni altyapı ve fiziksel alanların kazandırılması
- Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamın iyileştirilmesi
- Akademik ve idari personel çalışma mekânlarının çağdaş fiziksel standartlara ulaştırılması.
- Üniversitenin bilişim altyapısının iyileştirilmesi

2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu sebeple Üniversitemiz hazineden gelen cari ve sermaye transferleri haricinde öz gelirlere de sahiptir. Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz gelirleri gösterilmiştir.

GELİRLER	TUTAR
Hazine Yardımları	11.137.336,00
Cari	5.637.336,00
Sermaye	5.500.000,00
Öz Gelirler	965.023,23
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	325.982,65
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	402.891,50
Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri	19.281,50
Diğer Hizmet Gelirleri	206.669,60
Lojman Kira Gelirleri	9.910,38
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	287,60
TOPLAM	12.102.359,23



2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi:

Üniversitemizin açık alanlarını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur.

İğdir Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (Açık Alanlar Toplamı)					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer		
Rektörlük Binası	0	0	2.100	2.100	İğdir Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir.
Ziraat Fakültesi – İlahiyat Fakültesi – S.H.M.Y. O. Binası	0	0	10.434	10.434	İğdir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiştir.
İğdir Meslek Yüksekokulu Binası	0	0	17.500	17.500	İğdir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiştir.
Yeni Kampus Alanı	2.939.198	0	0	2.939.198	Üniversitemize ait taşınmazdır
TOPLAM	2.939.198	0	30.034	2.969.232	Üniversitemizin toplam alan miktarı (m ²)

2.6. 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı


Üniversitemiz kurulduğunda sadece Iğdır Meslek Yüksekokulu binasına sahipti. Iğdır Belediyesine ve Iğdır Sağlık Müdürlüğüne ait atıl duran iki binanın Üniversitemize tahsis yapılmış ve bahsedilen bu iki binanın kullanılabilir hale getirilmesi için onarım çalışmaları başlatılmıştır. Onarım çalışmaları ivedilikle bitirilip bu iki bina Üniversitemiz hizmetine sunulmuştur fakat Yeni yerleşke alanımızın geç belirlenmesinden kaynaklanan nedenlerle yeni kampus için yapılması gereken çalışmalara başlanamamıştır.

2.7. 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu


Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödenekleri ve gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

2009 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIM TABLOSU				
BİRİM	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	HARCAMA
Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı	4.888.000,00	352.700,00	1.647.700,00	784.627,90
İdari ve Mali İşler	562.000,00	1.295.000,00	0,00	1.625.418,75
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	50.000,00	0,00	0,00	48.370,42




Üniversitemizin 2009 yılı bütçesinde %90 'lık kısım Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nda kullanılmak üzere ayrılmıştır.

Birimlerin Yaptıkları Harcamalar Dağılımı



Gerçekleşen harcamalar, bütçe ödeneklerine uygun olarak gerçekleşmemiştir. Bunun sebebi kampus yerinin geç belirlenmiş olması sebebiyle inşaaata başlanamamış olmasıdır.

2009 Yılı Birimlerin Yatırım Ödenekleri



	Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
KBÖ	50.000,00	562.000,00	4.888.000,00
EKLENEN	0,00	1.295.000,00	352.700,00
DÜŞÜLEN	0,00	0,00	1.647.700,00
HARCAMA	48.370,42	1.625.418,75	784.627,90


2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

2009 yılı yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorun, Üniversitemiz yerleşke alanının geç belirlenmesi, fiziki mekan yetersizliği, genel anlamda kalifiye personel yetersizliği ve personel eksikliklerinin mevzuattan kaynaklanan nedenlerle giderilememesi sorunlarıyla karşılaşmıştır.


3. 2009 Yılı Proje Uygulamaları:

2009 Yılı Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu					
Proje No	Proje Adı	Ödenek	Eklene	Düşülen	Harcama
2009H031320	Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi	400.000,00	0,00	0,00	94.400,00
2009H031330	Muhtelif İşler (DAP)	1.312.000,00	1.295.000,00	95.000,00	2.011.317,07
2009H031340	Kampus Alt Yapısı (DAP)	500.000,00	352.700,00	0,00	352.700,00
2009H031350	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)(1)	1.788.000,00	0,00	1.552.700,00	0,00
2009H031360	Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam		5.500.000,00	1.647.700,00	1.647.700,00	2.458.417,07


Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz 2009 yılı Proje Uygulamalarının ödenekleri, eklene ve düşülen ödenekler ile gerçekleştirmeleri gösterilmiştir. Tabloya ait grafikler aşağıda bulunmaktadır.




Projeler - Gerçekleşmeler



- 2009H031320 Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi
- 2009H031330 Muhtelif İşler (DAP)
- 2009H031340 Kampus Alt Yapısı (DAP)
- 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)(1)
- 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1)




2009H031320 Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi



2009 yılı için 400.0000,00 TL ödenek belirlenmiş olup sene sonuna kadar 94.400,00 TL (% 24) harcama gerçekleşmiştir.

2009H031330 Muhtelif İşler (DAP)




2009 yılı için 1.312.000,00 TL ödenek belirlenmiş, 95.000,00 TL tenkis edilmiş, 1.295.000,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam 2.512.000,00 TL ulaşan ödenekten toplam 2.011.317,07 TL harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz Kampus alanının sene sonuna doğru belirlenmesinden dolayı inşaatla başlamamıştır. Bu sebeple ilgili projeler için ayrılan ödenek atıl ve verimsiz kalmıştır. Üniversitemiz yeni kurulmuş olduğundan kurum verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla acil olarak karşılanması gereken Rektörlülüğümüz ve bağlı birimlerimizin donatımda kullanılmak üzere 1.295.000,00 TL ödenek T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın onayı ile 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden


tenkis edilerek, bu projeye aktarması yapılmıştır. Eklenen bu ödenek oldukça verimli olarak kullanılarak Üniversitemiz Birimlerinde performans ve etkinliği önemli ölçüde azaltmış olan, donanım yetersizliği sorununa çözüm bulunmuştur.

2009H031340 Kampus Alt Yapısı (DAP)




Üniversitemiz Kampus alanının alt yapı çalışmaları için yürütülen işlemler kampus alanın geç belirlenmesi sebebiyle geç başlamıştır. 2009 yılı için 500.000,00 TL ödenek belirlenmiş olan bu projede sene sonunda 352.700,00 TL harcama gerçekleşmiştir. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın onayı ile kampus alanının 20 yıllık ot bedelinin ödenmesi amacıyla 352.700,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)(1)



Üniversitemiz kampus alanının geç belirlenmesi sebebiyle bu proje için hiç bir harcama yapılamamıştır. Sınırlı mali kaynaklarımızın verimsiz kullanılmaması maksadıyla T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın onayı ile 1.788.000,00 TL olan başlangıç ödeneğinden 1.552.700,00 TL si tenkis edilerek, 1.295.000,00 TL 'si 2009H031330 Muhtelif İşler (DAP) projesine ve 352.700,00 TL 'si de 2009H031340 Kampus Alt Yapısı (DAP)projesine aktarma yapılarak bu projelerde ödenekler verimli bir şekilde değerlendirilmiştir.

2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1)



1.500.000,00 TL ödeneği olan projede, kampus yerinin geç belirlenmiş olması sebebiyle hiçbir işlem yapılmamıştır.

3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmüş olan projeler:

2009H031320 Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi

Proje Kapsamında 94.400,00 TL harcama yapılmış ve 1 adet Merkezi Derslik Binası ve 1 adet Sosyal Tesis Uygulama projeleri temin edilmiştir.

2009H031330 Muhtelif İşler (DAP)



Bakım Onarım Öncesi Rektörlük Binası

Proje kapsamında, 337.527,90 TL harcama yapılmış ve Rektörlük Binası ile Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa kullandıkları binanın onarımları yapılmıştır.



Rektörlük Binasının Şimdiki Görünümü

T.C. IÇDIR ÜNİVERSİTESİ
2009 Yılı Yatırım Programı İzleme Ve Değerlendirme Raporu

2009H031340 Kampus Alt Yapısı (DAP)



Teknik Personelimiz Alt Yapı ve Proje Çalışmaları Yaparken

Kampus alt yapısı projesi dahilinde kampus alanımız 20 yıllık ot parası karşılığı olarak 352.700,00 TL ödenmesi yapılmıştır.



Kampus Alanımız

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2009 Yılı Yatırım Programı İzleme Ve Değerlendirme Raporu

2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)(1)

Kampus alanımızın geç belirlenmiş olması sebebiyle harcama yapılmamıştır.

2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1)

Kampus alanımızın geç belirlenmiş olması sebebiyle harcama yapılmamıştır.

3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüş olan projeler:

2009H031330 Muhtelif İşler (DAP)

Proje kapsamında 1.625.418,75 harcama gerçekleştirilerek; 3 adet bilgisayar yazılımı alımı, 191 adet İşyeri Mefruşatı alımı, 15 adet işyeri makine teçhizatı alımı, 18 adet diğer makine teçhizatı alımı, 395 adet büro makineleri alımı, 707 adet büro mefruşatı alımı, 126 adet okul mefruşatı alımı, 3 adet laboratuvar malzemesi alımı, 5 adet zirai gereç alımı gerçekleştirilmiştir.

3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüş projeler:

2009H031330 Muhtelif İşler (DAP)

Projeye ayrılmış olan ödenek; 12 adet güvenlik kamerası, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet kayıt kartı, 10 adet lens, 2 adet sabit disk, 2 adet dış koruma, 3 adet adaptör, 10 adet kamera ayağı, 50 adet konektör, 14 adet bilgisayar, 7 adet güç kaynağı, 14 adet lazer yazıcı alınmıştır.

4. Öneriler

- Yeni kurulan ve fiziki donanım eksikliği bulunan bir Üniversite olmamız nedeniyle, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınıp sapmaların en aza indirilerek ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması,
- Yatırım projelerinin uygulanması, uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması,


- Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması,
 - İnşaat projelerinin planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması,
- Hususlarının dikkate alınması halinde daha etkili ve verimli bir çalışma yapılmış olacaktır.

T.C. İĞDİR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: Özel

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2008 Sonu Kümülatif Harcama			2009 Yılı Program Ödenek			2009 Yılı Revize Ödenek			2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam	Kredi	Dış Özkaynak	Toplam
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		26.712					5.500	5.500					2.458	2.458
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	5		26.712					5.500	5.500					2.458	2.458

Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ
Rektör


İbrahim Hakkı YILMAZ
 Rektör
 31.03.2009

T.C. İĞDİR ÜNİVERSİTESİ
 2009 Yılı Yatırım Programı İzleme Ve Değerlendirme Raporu